

	<b>MODULISTICA DEL SISTEMA QUALITÀ</b>	
	<b>VERBALE DI FINE LAVORI</b>	

**CANTIERE: "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA GALILEI DI PIEVE A NIEVOLE", CUP: G44E18000310005-CIG 9577893756**

IMPRESA APPALTATRICE: **EDILGREEN COSTRUZIONI SRL** sede legale in Calenzano (FI), Via Pratignone 78

CONTRATTO: **scrittura privata Rep. 3636 del 17.04.2023**

L'anno **2024** il giorno **12** del mese di **Novembre** in **Pieve a Nievole** il sottoscritto, **Ing. Luciano Lambroia**, Direttore dei lavori, a seguito del sopralluogo di verifica delle lavorazioni, eseguito in data 12-11-2024 (a seguito della comunicazione ricevuta dall'impresa appaltatrice datata 11/11/2024), ha convocato sul luogo:

- **Marco Ceccanti** per conto dell'Impresa appaltatrice;
- **Ing. Alessandro Rizzello** RUP

Alla presenza dei seguenti intervenuti:

- MARCO CECCANTI
- ING. ALESSANDRO RIZZELLO

-Vista la Determinazione della Provincia di Pistoia n. 174 del 16.02.2023, presa d'atto con Determinazione RG n.76 del 03/03/2023 con la quale l'appalto è stato aggiudicato all'impresa appaltatrice

-Visto il contratto d'appalto stipulato in data 17/04/2023 Rep. 3636;

-Visto il Verbale di Consegna dei Lavori del 20/03/2023 e la scadenza fissata secondo i tempi di gara per il giorno 01/04/2024;

- Vista la sospensione 1 in data 27/03/2023 e successiva ripresa in data 15/06/2023 che fissava la nuova scadenza al 20/06/2024;

- Vista la sospensione 2 in data 22/06/2023 e successiva ripresa in data 13/07/2023 che fissava la nuova scadenza al 11/07/2024;

- Vista la variante approvata con Determinazione RG n.286 del 21/06/2024 con la quale venivano concessi ulteriori 70 giorni per la realizzazione delle opere aggiuntive che fissava la nuova scadenza al 19/09/2024.

- Vista la richiesta di proroga dall'impresa in data 17/09/2024 con la quale venivano concessi ulteriori 20 giorni per la realizzazione delle opere mancanti che fissava la nuova scadenza al 09/10/2024.

- Vista la sospensione 3 in data 01/10/2024 e successiva ripresa in data 04/11/2024 che fissava la nuova scadenza al 12/11/2024;

-Visto che ai sensi dell'art. 55 del capitolato speciale d'appalto l'impresa ha fornito la certificazione dei materiali.

### CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi **sono** stati eseguiti in tempo utile.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, prevede inoltre l'assegnazione di giorni ~~\_\_\_\_\_~~ dalla data del presente atto, per il completamento delle seguenti lavorazioni:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

Si da atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Atto redatto in unico esemplare, firmato dalle parti, letto e confermato.



IL RUP

L'IMPRESA ESECUTRICE

EDILGREEN COSTRUZIONI S.r.l.