



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Settore Tecnico/Manutentivo e Ambiente

Determinazione

Registro Generale

N. 000286 del 21/06/2024

Registro del Settore

N. 3000126

Oggetto: CUP G44E18000310005 - CIG 9577893756 - Lavori di ampliamento scuola media Galilei - approvazione modifica contrattuale e concessione di proroga; CIG 955478492F - incarico di Direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di ampliamento scuola media Galilei - approvazione modifica contrattuale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 02.10.2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27.12.2023, esecutiva, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2024/2026;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 27.12.2023, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 1.02.2024 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

VISTI e RICHIAMATI:

- la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato modificato il Regolamento Stralcio per “Ordinamento degli uffici e dei servizi”, e con la quale si è provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell’Ente e all’individuazione delle materie assegnate in gestione ad ogni Settore;
- il decreto del Sindaco n. 4 del 27.06.2022, con cui al sottoscritto Alessandro Rizzello è stato conferito l’incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

VISTI e RICHIAMATI:

- D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012 e successive modificazione ed integrazioni;
- Il D.Lgs 165 del 30/03/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge di stabilità per l’anno 2024, n. 213 del 30.12.2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 Supplemento Ordinario del 30.12.2023;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio on-line (deliberazione G.C. n. 147 del 29/12/2010);

VISTA la Determinazione n. R.G. 448 del 12.10.2020 avente ad oggetto “Assegnazione procedimenti ai sensi art. 5 Legge 241/1990 e distribuzione dei compiti assegnati al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente”;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Rizzello;

PREMESSO che con Decreto del Ministero Economia e Finanze del 3.01.2018 n. 47 col quale in attuazione di quanto previsto all’art 10 del D.L. 104/20113 vengono definiti gli elementi per la formazione dei piani regionali triennali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 3.04.2018 con la quale sono stati approvati i criteri per la formazione del Piano regionale triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica della Toscana;

VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 5137 del 12.04.2018 di approvazione criteri e modalità per la formazione del Piano regionale triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica della Toscana;

CONSIDERATO che era interesse dell’Amministrazione partecipare al bando in argomento, e a tal fine era stato individuato come prioritario un intervento di ampliamento del plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado “Galilei” di Via della Libertà;

VISTA la Determinazione n. 746 del 22.12.2017 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente con cui era

affidato a BF Progetti Studio Associato degli Ing. Pierluigi Betti ed Andrea Fedi, con studio in Pistoia, l'incarico di redigere la progettazione di fattibilità-definitivo-esecutivo, in unica fase, dei lavori in oggetto;

VISTA la relativa convenzione sottoscritta in data 15.01.2018 Rep. 3273;

VISTA la Determinazione del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente n. 114 del 19.04.2018, RG n. 247 del 23.04.2018, cui si affidava al l'incarico professionale di caratterizzazione geologica - geotecnica - geofisica di supporto al progetto dei lavori di ampliamento Scuola Media Galilei al Dr. Geol. Sandro Pulcini con studio in Pistoia;

VISTA la relazione geologico geotecnica redatta dal Geol. Sandro Pulcini e depositata agli atti dell'Ente in data 28.04.2018 prot. 6917;

VISTO il progetto di esecutivo dei lavori in oggetto redatto da B.F. progetti studio associato, acquisito al protocollo dell'Ente in data 31.03.2018 prot. 5391, per un importo complessivo di quadro economico di € 1.182.000,00;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 77 del 14.06.2018 con cui si approvava in linea tecnica il progetto esecutivo di ampliamento della scuola media Galilei, redatto da BF Progetti Studio Associato degli Ing. Pierluigi Betti, Ing. Andrea Fedi, Ing. Luciano Lambroia, Ing. Giacomo Martinelli, Arch. Chiara Nostrato e Geol. Sandro Pulcini per un importo di quadro economico di € 1.182.000,00;

CONSIDERATO che l'Ente ha presentato il progetto nell'ambito di vari canali di finanziamento e risulta assegnatario di un finanziamento di € 1.082.000,00 come da Delibera CIPESS n. 79/2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 493 del 26.04.2022 avente ad oggetto "Risorse FSC 2021-2027: indirizzi per l'attivazione degli interventi di cui alla Delibera CIPESS n. 79/2021";

VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 12268 del 15.06.2022 avente ad oggetto "anticipazione risorse FSC 2021- 2027 di cui alla Delibera CIPESS n. 79/2021: impegno risorse a favore di Artea, approvazione obblighi dei beneficiari e individuazione procedure di liquidazione";

VISTA la Determinazione n. R.G. 271 del 18.05.2022 con cui si affidava l'incarico professionale per aggiornamento progetto esecutivo lavori di ampliamento scuola media "Galileo Galilei" all'Ing. Luciano Lambroia, Via L. da Vinci 6 – 51018 Pieve a Nievole (PT), Partita I.V.A 02030630475 Codice Fiscale LMBLCN84C10G491V;

VISTA la convenzione di incarico sottoforma di lettera commerciale protocollo n. 10802/2022 del 16/06/2022 sottoscritta tra il Comune di Pieve a Nievole e l'Ing. Luciano Lambroia;

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto in data 25.10.2022, agli atti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 27.10.2022 con cui si approvava l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi;

VISTO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022 - 2024, terza variazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.11.2022; e preso atto che nel programma è prevista nell'elenco annuale 2022 la realizzazione dell'intervento di ampliamento scuola media Galilei per un importo complessivo di € 1.550.000,00;

DATO ATTO che, per il complessivo finanziamento del quadro economico, oltre al finanziamento di € 1.082.000,00 come da Delibera CIPESS n. 79/2021, per la rimanenza di € 468.000,00 è stato concesso un mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione n. 6214941;

VISTA la Determinazione a contrattare n. R.G. 668 del 28.12.2022 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente, relativa all'avvio del procedimento di appalto dei lavori di cui trattasi, da svolgere mediante la

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;

VISTA la Determinazione n. R.G. 678 del 29.12.2022 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente con cui si aggiudicava a norma dell'art. 33 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'incarico professionale per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ampliamento scuola media Galilei al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra B.F. Progetti Società di Ingegneria S.r.l. – Viale Adua, 320 – 51100 Pistoia, C.F. e P. IVA 01579540475 (capogruppo mandataria) Studio tecnico associato Mannelli Ginanni Andreini – Via Dino Campana, 162 – 51100 Pistoia, C.F. e P. IVA 01491010474 (mandante) Ing. Luciano Lambroia – Via L. da Vinci, 6 – 51018 Pieve a Nievole (PT), C.F. LMBLCN84C10G491V e P.IVA 02030630475 (mandante) Ing. Giacomo Martinelli – Via dell'iris, 3 – 51017 Pescia (PT), C.F. MRTGCM89A14G491F e P.IVA 02031000470 (mandante) Ing. Massimo Pellegrini – Via dell'iris, 3 – 51017 Pescia (PT), C.F. PLLMSM90A04E715Q e P.IVA 01961610472 (mandante) per l'importo offerto di € 41.842,88 oltre C.P. ed IVA di legge; e vista la Determinazione n. R.G. 30 del 1.02.2023 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente di integrazione dell'efficacia;

VISTA la convenzione di incarico tra il Comune di Pieve a Nievole e il RTP BF Progetti Rep. 3632 del 10.03.2023

VISTA la Determinazione n. R.G. 76 del 3.03.2023 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente con cui si prendeva atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, dei "lavori di ampliamento scuola media Galilei" all'Operatore Economico Edilgreen Costruzioni S.r.l., Via Pratignone 78 - 50041 Calenzano (FI), C.F. e P.I. 05903290483, per l'importo offerto complessivo al netto dell'IVA di Euro 1.197.150,46, Ribasso percentuale 9,020%;

VISTA la Determinazione n. R.G. 98 del 9.03.2023 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente con cui si affidava all'Ing. Francesco Giannini, nato a Firenze il 29.07.1966 ed ivi residente – C.F.: GNNFNC66L29D612R, l'incarico professionale per attività di Collaudo Tecnico Amministrativo in Corso d'Opera e Finale e di Collaudo Statico dei lavori di cui trattasi;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge del 20.03.2023;

VISTO il contratto di appalto dei lavori tra il Comune di Pieve a Nievole e Edilgreen Costruzioni S.r.l. Rep. 3636 del 17.04.2023;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 20.03.2023;

CONSIDERATO che al contratto in oggetto è applicabile il D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 226 comma 2 lettera a) del D.lgs. 36/2023;

VISTA l'allegata perizia a firma del Direttore dei Lavori in data 3.06.2024 con cui viene evidenziata la necessità di una modifica del contratto durante il periodo di efficacia, in base all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni sotto riportate:

- 1) Ampliamento dell'aula 1 utilizzando porzione del corridoio terminale, mediante spostamento dei tramezzi interni e spostamento di una porta di emergenza; questo consente di venire incontro ad una richiesta della Dirigenza scolastica di disporre di un ambiente più spazioso rispetto alle altre aule ordinarie, senza sostanziali modifiche dell'involucro nè strutturali;
- 2) A seguito presenza infiltrazioni di falda da monte, rinvenute in fase di scavo di sbancamento, si ritiene di attuare la sostituzione del tubo ø800 in cls. previsto in progetto per compensazione acque di prima pioggia, collocato lungo il perimetro lato monte dell'ampliamento, con un tubo in PEAD affiancato a tubo drenante rivestito in TNT, e creazione di una intercapedine areata in corrispondenza della scala di emergenza; si provvede anche ad una impermeabilizzazione del lato monte del muro controterra per maggiore durabilità dello stesso;
- 3) Posizionamento di zanella lungo il marciapiede lato monte per prevenire raccolta acque e ridurre fenomeni di infiltrazione sul marciapiede, e predisposizione di tubazione di raccolta acque piovane con tubo in PVC ø125 mm e pozzetti di raccolta.
- 4) Predisposizione di nuova condotta fognaria, sia per acque bianche che nere, che convogli

- direttamente e le acque piovane e i reflui alle rispettive condotte di scarico nel vialetto inghiaiato posto sul lato est, migliorando i deflussi delle acque;
- 5) Zincatura della scala metallica esterna per incrementarne la durabilità nel tempo;
 - 6) Posa di rete elettrosaldata zincata nel massetto al di sopra degli impianti per maggiore durabilità nel tempo
 - 7) necessità di esecuzione saggi sul terreno di fondazione come richiesti dalla soprintendenza archeologica al fine di accertare l'assenza di ritrovamenti archeologici che hanno comportato l'esecuzione di saggi mediante escavatore sotto sorveglianza di un archeologo incaricato separatamente dall'Ente;
 - 8) Al fine di migliorare la visibilità delle LIM e limitare gli apporti di calore dalle vetrate, si rende necessaria la f.p.o. di tendaggi interni nelle aule;
 - 9) Al fine di migliorare le condizioni di posa del cappotto esterno (riduzione dei movimenti interstrutturali, protezione agenti atmosferici, qualificazione ambientale del sistema) si prevede la sostituzione del cappotto esterno con lastre in EPS con conducibilità termica 0.030 W/mk e portando lo spessore delle lastre a 12 cm a parità di prestazioni energetiche.
 - 10) Fornitura e posa in opera di recinzione metallica sotto la scala di emergenza per impedire il passaggio degli utenti in una zona di limitata altezza.
 - 11) a detrazione, si rinuncia alla fornitura di frangisole meccanizzati, offerti come miglioria dall'Impresa aggiudicataria, che pertanto vengono scomputati dall'appalto e quantificati secondo la documentazione presentata in fase di gara dall'Impresa; si prevede l'installazione di frangisole fissi come da progetto iniziale.

VISTI i seguenti elaborati progettuali allegati al presente atto, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luciano Lambroia:

- a) relazione di modifica del contratto
- b) computo metrico estimativo modificato
- c) quadro di raffronto
- d) quadro economico di raffronto
- e) atto di sottomissione con nuovi prezzi

Elaborati grafici variati:

- f) 3.A03_SP_planimetria generale
- g) 3.A04_SP_piano terra
- h) 3.A06_SP_prospetti e sezioni
- i) 3.A07_SP_prospetti e sezioni
- j) 3.A08_SP_serramenti
- k) 3.A09_SP_serramenti

VISTO l'art. 38 del Capitolato Speciale d'appalto che disciplina le modifiche contrattuali;

CONSIDERATO che:

- l'importo dei lavori supplementari previsti ammonta ad € 80.928,61 ovvero pari al 6,76% dei lavori principali appaltati pertanto inferiore al 15%, come previsto al citato art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Le lavorazioni previste in aggiunta non alterano la natura generale del contratto essendo appartenenti alla stessa categoria di opere generali (OG1);

- l'affidamento direttamente alla medesima impresa appare ammissibile in ragione della loro complementarietà sotto il profilo tecnico e operativo con quelli realizzati avvalendosi degli allestimenti di cantiere già in essere, con evidenti economie che non si verificherebbero in caso di affidamento ad altro operatore, ed avendo in tal modo un unico responsabile dell'esecuzione di tutti i lavori; un affidamento ad altro operatore si presenta impraticabile per motivi economici e comporterebbe certamente per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi ed un consistente incremento dei costi;

- l'importo complessivo dei lavori supplementari da realizzarsi è di € 80.928,61 al netto del ribasso del 9,02% oltre ad IVA;

- a seguito di disponibilità manifestata da parte dell'impresa Edilgreen Costruzioni S.r.l. all'effettuazione dei lavori sopra indicati, verrà modificato il contratto Rep. 3636 del 17.04.2023 con il quale si affidavano i lavori alla Edilgreen Costruzioni S.r.l.;

- è ritenuto equo l'importo sopraindicato, data la qualità e la specificità delle opere da assegnare ed i prezzi di mercato;

CONSIDERATO altresì che:

1. le modifiche non si configurano come "sostanziali" ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, difatti:

- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, non avrebbero consentito l'ammissione di candidati o di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata (peraltro alla procedura di affidamento aveva partecipato un unico operatore economico), né avrebbe attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

- la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

- la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

2. le modifiche sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

3. le modifiche sono state preventivamente concordate col Responsabile del Procedimento;

4. l'importo incrementato trova copertura all'interno del quadro economico di progetto;

5. è stato sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che indica le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni variate;

6. ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore eseguirà i lavori alle stesse condizioni dell'appalto originario;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori comprensivo della modifica trova copertura nel quadro economico dell'opera;

CONSIDERATO che per la redazione della modifica contrattuale e relativa Direzione dei Lavori, si determina in incremento delle prestazioni professionali di € 5.826,07 oltre C.P. ed IVA, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, come da preventivo presentato dalla Direzione Lavori agli atti dell'Ente;

CONSIDERATO che il quadro economico modificato dell'opera è il seguente, per un totale di € 1.550.000,00:

<i>Per lavori</i>	
importo lavori contrattuale, modificato	1.168.440,76
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	109.638,31
Totale lavori	1.278.079,07
<i>Somme a disposizione</i>	
Imprevisti	0,00
Spese tecniche direzione lavori e CSE inclusa c.p. 4%, modificato	49.575,70
Fondo incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	9.230,57
Spese tecniche collaudo statico e tecnico amm.vo	29.948,48
Spese tecniche incarico assistenza archeologica, inclusa C.P. 4%	3.120,00
Spesa per indagini - prova di carico su solaio	1.678,00
Spese gara e pubblicità	7.515,68
Economie residue da ribasso d'asta inclusa IVA	31.082,38
I.V.A. 22% su spese tecniche	11.962,21
I.V.A. 10% (nuova costruzione oo.uu.)	127.807,91
Totale somme a disposizione	272.205,23
Totale quadro economico	1.550.000,00

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;

DICHIARATO, ai sensi del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026 del Comune di Pieve a Nievole, approvato con la deliberazione G.C. n. 46 del 17.05.2024 con cui

è stato modificato il PIAO 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza approvando il Piano Anticorruzione 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 del 1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 del D.Lgs. 36/2023, di non essere in posizione di conflitto di interesse con l'Impresa affidataria del presente contratto e, ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.P.R. 62/2013, di non aver stipulato con l'Impresa affidataria contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data del presente atto, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, e che allo stesso verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni quindici consecutivi,

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, la modifica contrattuale relativa ai lavori di ampliamento scuola media Galilei, aggiudicati con Determinazione n. R.G. 76 del 3.03.2023 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente all'Operatore Economico Edilgreen Costruzioni S.r.l., Via Pratignone 78 - 50041 Calenzano (FI), C.F. e P.I. 05903290483, contratto Rep. 3636 del 17.04.2023, per un maggior importo pari a € 80.928,61, al netto del ribasso del 9,02%, oltre IVA 10%, come da perizia di modifica allegata alla presente, che si approva, costituita dai seguenti 11 elaborati:
 - 1) relazione di modifica del contratto
 - 2) computo metrico estimativo modificato
 - 3) quadro di raffronto
 - 4) quadro economico di raffronto
 - 5) atto di sottomissione con nuovi prezzi
 - 6) 3.A03_SP_planimetria generale
 - 7) 3.A04_SP_piano terra
 - 8) 3.A06_SP_prospetti e sezioni
 - 9) 3.A07_SP_prospetti e sezioni
 - 10) 3.A08_SP_serramenti
 - 11) 3.A09_SP_serramenti
- 3) di affidare la modifica contrattuale in argomento all'Operatore Economico Edilgreen Costruzioni S.r.l., Via Pratignone 78 - 50041 Calenzano (FI), C.F. e P.I. 05903290483 per l'importo netto in aumento di € 80.928,61;
- 4) di utilizzare, per lo scopo di cui al punto 3), l'importo complessivo di € 89.021,47 utilizzando:
 - per € 62.142,73 il pertinente imp. 439/24 sul cap. 3147 del Bilancio di Previsione 2024 che presenta disponibilità;
 - per € 26.878,74 il pertinente imp. 457/24 sul cap. 3149 del Bilancio di Previsione 2024 che presenta disponibilità;
- 5) di concedere una proroga di giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;
- 6) di affidare la modifica contrattuale dell'incarico professionale di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, affidato con Determinazione n. R.G. 30 del 1.02.2023 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente e con Convenzione Rep. 3632 del 10.03.2023, all'Operatore Economico Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito tra:
 - B.F. Progetti Società di Ingegneria S.r.l. – Viale Adua, 320 – 51100 Pistoia, C.F. e P. IVA 01579540475 (capogruppo mandataria)
 - Studio tecnico associato Mannelli Ginanni Andreini – Via Dino Campana, 162 – 51100 Pistoia, C.F. e P. IVA 01491010474 (mandante)
 - Ing. Luciano Lambroia – Via L. da Vinci, 6 – 51018 Pieve a Nievole (PT), C.F.

LMBLCN84C10G491V e P.IVA 02030630475 (mandante)
- Ing. Giacomo Martinelli – Via dell’iris, 3 – 51017 Pescia (PT), C.F. MRTGCM89A14G491F e P.IVA 02031000470 (mandante)
- Ing. Massimo Pellegrini – Via dell’iris, 3 – 51017 Pescia (PT), C.F. PLLMSM90A04E715Q e P.IVA 01961610472 (mandante)
per l’importo netto in aumento di € 5.826,07 oltre C.P. 4% ed IVA 22%;

- 7) di utilizzare, per lo scopo di cui al punto 6), l’importo complessivo di € 7.392,12 utilizzando:
- per € 5.160,18 il pertinente imp. 444/24 sul cap. 3147 del Bilancio di Previsione 2024 che presenta disponibilità;
 - per € 2.231,94 il pertinente imp. 445/24 sul cap. 3149 del Bilancio di Previsione 2024 che presenta disponibilità;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Rizzello;
- 9) di dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli art.li 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione;
- 10) di precisare che i dati contenuti nel presente atto saranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018;
- 11) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 33/2013.

L1802

Il Responsabile del Settore Tecnico/Manutentivo e
Ambiente
ALESSANDRO RIZZELLO¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

OGGETTO: CUP G44E18000310005 - CIG 9577893756 - Lavori di ampliamento scuola media Galilei - approvazione modifica contrattuale e concessione di proroga; CIG 955478492F - incarico di Direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di ampliamento scuola media Galilei - approvazione modifica contrattuale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 e art. 147 bis comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 286/2024 del 21/06/2024 (REGISTRO GENERALE).

Pieve a Nievole, 21/06/2024

Firmato digitalmente

**Il Responsabile del Settore Economico,
Finanziario Amministrativo e di
Supporto**

MONICA BONACCHI



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 286/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 21/06/2024 al 06/07/2024 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs.18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 21/06/2024

L'Addetto al Servizio

ALESSANDRO RIZZELLO